

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

04.06. 2021 г.

г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Кортаева Максима Александровича**, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и **акционерное общество «Городские электрические сети»**, в лице **генерального директора Елина Юрия Алексеевича**, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», с учетом протокола рабочего совещания (переговоров) в соответствии с условиями концессионного соглашения от 18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения от 05.02.2021 №1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем (далее – Концессионное соглашение), составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 04.03.2021 по 20.04.2021.

2. Проверяемый период **2019 год**.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением, в соответствии с актом об исполнении обязательств концессионера по реконструкции объектов от 07.04.2021, с учетом письма филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовска от 28.12.2020 №И-УТС_НВ-2020-2934:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий	
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения
3.1.1.1.	Участок магистральных теплосетей от УТ-77А до УТ-130А по ул. Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсатор - 1шт), контур котельной №3А	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.2.	Участок магистральных теплосетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры, НО 3) по ул. Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б,	31.12.2019	28.12.2020

	проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт), контур котельной №3А		
3.1.1.3.	Участок магистральных тепловых сетей от УТ-72 до УТ-72А по ул. Чапаева (от точки А (угол поворота 3) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.5.	Участок магистральных тепловых сетей от Уз.1 до Уз.2 по улице Нефтяников, переход под ул. Интернациональной (от врезки 1 до врезки 2), (участок от врезки 1 до угла поворота УП 4), контур котельной №3А	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.6.	Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.7.	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.8.	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-4 до детского сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824	31.12.2019	28.12.2020
3.1.1.9.	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854	31.12.2019	28.12.2020

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.1.8, 3.1.1.9, указанные в пункте 1 акта.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

От имени Концедента

От имени Концессионера



Коротаев М.А.

М. П.

Елин Ю.А.